

관리번호	4-3	철암 단풍축제장 친수공간 설치 및 백두대간 문화철도역 사업과 연계
------	-----	---

사업구분	신규	예산구분	예산	완료시기	2024
공약구분	임기내	추진진도	정상추진	진도율	50%

비전과 전략

- 철암 단풍축제장 친수공간 조성으로 철암 문화철도역과 함께 철암지역 각종 관광자원 연계를 통한 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업명: 철암 단풍축제장 친수공간 설치
- 위치: 태백시 철암동 403-90번지 일원(철암 단풍축제장)
- 사업내용: 하천정비(A=2,320㎡), 기본 낙차보 정비, 리듬분수 및 경관조명, 야외 스케이트장, 얼음눈꽃트리, 스마트 벤치 등
 - ※ 하천 및 기존 낙차보 정비는 안전과 하천관리팀과 협의 후 철암천(철암지구) 하천재해예방 공사에 반영 필요
- 사업비: 400백만 원(특별조정교부금 200, 시비 200)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	임기후
예산 확보	4	억원	-	4	-	-	-	-
기본 및 실시설계 용역 완료	완료	-	-	√	-	-	-	-
공사 착공	착공	-	-	-	√	-	-	-

□ 재원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	연도별 투자액 (단위: 백만 원)				
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년
계	400	-	-	400		
시비	400	-	-	400		

□ 추진실적 및 추진계획

- 철암 단풍축제장 친수공간 설치 추진 계획 수립: 2021. 8. 9.
- 백두대간 문화철도역 연계협력사업 업무 협의(국가철도공단 및 한국철도공사 강원본부): 2022. 9. 26.
- 기본 및 실시설계용역 추진: 2023. 2. 13.
- 주민설명회 개최: 2023. 2. 28.
- 기본 및 실시설계용역 중지: 2023. 3. 21.
 - 강원도에서 시행하는 “철암천(철암지구) 하천재해예방공사”와 중복구간 발생으로 강원도 사업 선행에 따른 시일소요로 인한 공사 지연
- 공사착공: 2024. 4.

《 연도별 세부실천계획 》

연 도 별		내 용
임 기 내	'21년	▷ 사업 추진 계획 수립
	'22년	▷ 사업비 예산 신청 및 확보
	'23년	▷ 실시설계용역 추진 및 준공 (주민설명회 개최)
	'24년	▷ 공사 착공 및 준공

□ 타부서 협조사항

- 사업중복에 따라 철암천(철암지구) 하천재해예방공사와 지속적인 업무 협의를 통해 재착수 시기, 주변 환경정비 등 조절(강원특별자치도 치수과)

□ 기대효과

- 24년6월 준공예정인 백두대간 문화철도역(철암역) 연계협력사업과 연계하여 추가적인 볼거리 제공 및 지역경제 활성화
- 또한, 철암 단풍축제장에 온 관광객들에게 꼭 가을이 아닌 다른 계절에도 보고 즐길 수 있는 관광시설을 제공함으로써 관광객 추가 유치에 따른 지역축제 활성화 증대에 기여

□ 그 밖에 참고사항(조감도 등)



정책사업과 공영개발팀장 김정태(2455) 담당자 김태용(2198)