
2019회계연도 재정공시에 따른 특수공시



태백시

< 2019회계연도 특수공시 목록 >

연번	사업명	페이지	비고
1	슬로우레스토랑 조성	p.1	
2	오로라파크 조성	p.3	
3	장성 도시재생 뉴딜사업 지원	p.5	
4	Eco job city 태백 도시재생 뉴딜사업	p.8	
5	유기성폐자원바이오가스화 사업	p.10	
6	소방 및 야외교통 4D체험관 조성	p.12	

슬로우레스토랑 조성사업

담당부서: 지역개발과 담당자: 황혜정 (550-2647)

□ 사업개요

- 사업기간: 2015년 ~ 2020년
- 위 치: 태백시 통동 산67-38외 2필지
- 사업규모: A=72,417m²
- 총사업비: 12,958백만 원

□ 추진상황

- 2018. 01. 05.: 강원도 지역개발계획 승인고시
- 2018. 09. 18.: 지역개발사업구역 및 시행자 지정 강원도 고시
- 2018. 11. 23.: 실시계획 승인(협의) 강원도 고시
- 2018. 12. 18.: 공사 착공
- 2020. 03 .03.: 전시콘텐츠사업 착수
- 2020. 07.(현재): 공사 공정률 90%(건축,전기,통신,소방 준공)

□ 향후계획

- 2020. 12.: 공사 준공

□ 사업효과

- 폐광유산을 활용한 통리지역 관광자원화사업으로 지역경제 활성화 및 고용창출

□ 조감도(위치도)



□ 현장전경



오로라파크 조성사업

담당부서: 지역개발과 담당자: 황혜정 (550-2647)

□ 사업개요

- 사업기간: 2016년 ~ 2020년
- 위 치: 태백시 통동 73-78 외 16필지
- 사업규모: A=61,652m²
- 총사업비: 12,518백만 원

□ 추진상황

- 2018.10.26.: 지역개발사업 구역 및 시행자 지정 고시
- 2018.11.23.: 지역개발사업 실시계획 승인 고시(강원도)
- 2018.12.24.: 공사 착공
- 2020. 4.21.: 콘텐츠사업 착수
- 2020. 7.(현재): 공사 공정률 85%(건축,전기,통신,경관조명 준공)

□ 향후계획

- 2020.12.: 사업준공

□ 사업효과

- 통리지역의 경제활성화 및 지역주민 고용창출에 기여

□ 조감도(위치도)



□ 현장전경



장성 탄탄마을 도시재생 뉴딜사업

[도시재생사업을 통한 장성동 지역자원 잠재력 발굴 및
주민중심의 도시재생 역량강화]

담당부서: 도시재생과 담당자: 최승남, 김웅래, 정현수, 윤소담, 김래현, 함시진(550-2131, 2135)

□ 사업개요

- 사업기간: 2018년~2021년
- 위 치: 장성동 159-1번지 일원(장성 화광아파트 일원)
- 사업규모: A= 95,739㎡
- 총사업비: 49,200백만원(국비 13,500 지방비 12,700 공기업 23,000)
- 내 용:
 - 【주거지지원사업】
 - 화광아파트 재건축(공공임대주택/LH공사 추진 3개동 250세대), 3개동 리모델링(창업지원주택, 생활역사전시관, 복합커뮤니티시설), 광장조성, 작은 영화관 건립
 - 【생활인프라개선사업】
 - 안심담장, 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성, 우리동네 쌈지정원
 - 【주민역량강화사업】
 - 도시재생현장지원센터, 탄광역사이야기 전수단, 마을기업육성 및 컨설팅, 자문 및 컨설팅 활성화계획 수립 등

□ 추진상황

- 도시재생 뉴딜사업 공모 당선 : 2017. 12. 14.
- 도시재생 활성화계획 승인 및 고시 : 2018. 8. 31.
- 태백 혁신센터(도시재생지원센터) 조성 : 2018. 10. 25.
- 화광아파트 보상 추진 : 2018. 12월 ~
- 건물철거 실시설계용역 및 리모델링 용역 착공 : 2019. 1. 22.
- 태백시 도시재생 지원센터 개소: 2019. 5. 1.
- 청년창업지원주택 및 복합커뮤니티센터 조성공사 추진: 2019. 9월~
- 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 위수탁계약체결: 2019. 11. 12.
- 화광아파트 철거공사 착공: 2019. 12월~
- 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성사업 실시설계 착수: 2020. 7월~
- 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 현상설계: 2020. 7월~

□ 향후계획

- 청년창업지원주택 및 복합커뮤니티센터 조성공사 준공: 2020. 9월
- 우리마을 생활 안전망구축(CCTV설치): 2020. 9월
- 안심쉼터, 장애물 없는 생활환경조성사업 추진: 2020. 11월~
- 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 설계완료: 2020. 12월
- 국민임대주택 및 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 착공: 2021. 5월
- 장성문화플랫폼·생활SOC복합화사업 준공: 2022. 8월
- 국민임대주택 준공: 2023. 4월

□ 사업효과

- 붕괴위험의 화광아파트 재건축, 임대주택공급 등 생활 인프라를 확충하여 탄광이야기가 넘치는 주거복지실현 및 주거환경개선, 일자리 창출
- 도시재생현장지원센터를 통해 실질적인 지원체계 구축으로 주거지 지원형 도시재생뉴딜사업의 실행력을 높이고, 주민주도의 사업을 통해 주거복지 및 사람의 질 개선 유도, 청년창업지원센터 및 청년창업지원주택과 연계를 통한 시너지 창출
- 도시재생 대학 운영으로 주민들의 도시재생에 대한 이해촉진 및 동기부여 또한 지역리더로서의 역할과 자부심 고취에 기여
- 생활편의시설확충으로 기초생활인프라 확충 및 안전시설 정비, 주택 내 편의시설 확충
- 마을기업육성 및 컨설팅으로 지역문화자산을 활용한 관광자원 발굴, 전시관 위탁운영 및 안내지원, 게스트하우스 운영 및 관리 등의 효과

ECO JOB CITY 태백 도시재생 뉴딜사업

(탄광부지·노후시설과 풍부한 산림자원을 활용한 일자리
창출 및 폐광 지역 유산 보존)

담당부서: 도시재생과 담당자: 윤소담, 김래현, 장진영(550-2131)

□ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2024년(6개년)
- 위 치: 장성동 210번지 일원
- 사업규모: A= 460,826㎡
- 총사업비: 215,500백만 원(국 25,000, 도 5,000, 시11,700 공기업 68,300 민간 105,500)
- 내 용:
 - 산림 재생에너지 파크, 미이용 산림자원 수거센터, 지역난방그리드
 - 수평갱도 체험시설, 광산공원, 탄광박물관·전시관
 - 스마트팜·산림자원 전문가 육성, 마을기업 운영지원 등

□ 추진상황

- 사업선정(국토교통부): 2018. 8. 31.
- 5개 기관(강원도,시,한국광해관리공단,대한석탄공사,지역난방공사) 업무 협약 체결 : 2018. 11. 29.
- 도시재생 선도지역 지정: 2018. 12. 26.
- 도시재생활성화계획 승인(국토부)고시: 2019. 8. 6.
- 도시재생활성화 실행계획용역 추진: 2019. 12. 5. ~
- 우드칩 발전소 건립 내부 이사회 개최(한국지역난방공사): 2020. 6. 26.

□ 향후계획

- 스마트농업플랫폼 사업 부지 매입: 2020. 10월
- 도시재생 활성화 실행계획용역 준공: 2020. 12월
- 지역난방그리드 태백시 한남 위수탁 계약: 2020. 10월
- 미이용산림자원수거센터 임업장비 구입: 2020. 12월

□ 사업효과

- 폐광 위기의 탄광부지·노후시설과 풍부한 산림자원을 재생에너지파크, 스마트 팜, 산림자원 수거센터 및 탄광테마파크로 재생하여 대체산업을 육성하고 일자리 창출 및 유산 보호

- 전문가 육성프로그램 및 마을기업 지원으로 해당사업의 혜택과 이익을 지역주민에게 환원하는 선순환의 구조생성

□ 조감도(위치도)



□ 현장전경



유기성폐자원바이오가스화 사업

[폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와
유기성폐자원의 에너지화 실현]

담당부서: 환경보호과 담당자: 손준성(550-3831)

□ 사업개요

- 사업기간: 2017. 1월 ~ 2022. 12월(6년)
- 위 치: 태백시 용정길 239일원(현 소각시설 옆)
- 사업규모: 음식물 처리시설 80톤/일 바이오가스화 설치 1식
- 총사업비: 27,984백만원(국비 19,588 도비4,198 시군비 4,198)

□ 추진상황

- 설계자문 등 사전 재원협의(11회, 환경부) : 2018. 4월~2019. 05. 08.
- 5개시군 총사업비 및 운영비 협의 : 2019. 8. 14.
- 강원도 및 5개시군 총사업비 협의 : 2019. 8. 23.
- 설계 경제성검토(VE) 용역 완료 : 2019. 9. 16.
- 강원도 건설기술심의 의결(조건부) : 2019. 11. 8.
- 환경영향평가 본안 협의완료 : 2019. 12. 5.
- 소규모 재해영향평가 협의완료 : 2019. 12. 18.
- 경관심의 완료(조건부) : 2020. 02. 20.
- 환경영향평가 용역 준공 : 2020. 03. 25.
- 총사업비 조정요구서 2차 제출(태백시→강원도→환경부) : 2020. 3. 30.
- 19,200백만원 → 28,117백만원 (증 8,917백만원)/46.44% 증가)
- 총사업비 변경 재원협의(환경공단 방문) : 2020. 04. 14.
- 총사업비 변경 재원협의(환경부 방문) : 2020. 05. 07.
- 총사업비 조정 관련 보완요청(환경부→태백시) : 2020. 5. 14.
- 총사업비 조정 관련 보완자료 및 조정요구서(변경) 제출 : 2020. 7. 2.
- 19,200백만원 → 28,656백만원 (증 9,456백만원)/49.25% 증가)

□ 향후계획

- 총사업비 변경 확정(환경부) : 2020. 7월
- 5개 시·군 실시협약 체결 : 2020. 7월
- 실시설계 단가 적정성 검토의뢰(태백시⇒조달청) : 2020. 7월

- 총사업비 관리사업 등재(기재부) : 2020. 7월
- 폐기물처리시설 설치신고(강원도) : 2020. 7월
- 폐기물처리시설 실시계획 변경인가 및 고시 : 2020. 8월
- 실시설계 용역 최종보고회 개최 : 2020. 8월
- 전면 책임감리용역 및 공사발주 : 2020. 9월
- 토목, 건축공사 착공 : 2020. 9월

□ 사업효과

- 정부정책에 부합하는 폐기물처리(음식물류)시설 설치로 폐자원에너지 활용 및 강원남부 5개 시·군 통합 처리 시설 설치(태백, 동해, 삼척, 영월, 정선)
- 폐기물처리시설의 질적 향상 및 안정성 확보와 유기성 폐자원의 에너지화 실현

□ 조감도(위치도)



소방 및 야외교통 4D 체험관 조성사업

[전국민 종합 안전교육장 조성으로 안전문화 정착 및 확산 기여]

담당부서: 한국청소년안전체험관 담당자: 정보배 (550-3998)

□ 사업개요

- 사업기간: 2015~2020년 (6년)
- 위 치: 강원도 태백시 평화길 15(장성동, 한국청소년안전체험관)
- 사업규모: 소방 및 야외교통체험시설 1식, 4D 영상물 제작 및 콘텐츠 확충 1식, 노후 시뮬레이터 및 안전시설 보강 1식
- 총사업비: 10,425백만원(국비 5,212.5, 도비 1,363.75, 시비 3,648.75)

□ 추진상황

- 사전타당성 용역 추진 완료(강원도): '12.3월~'13.2월
- 한국개발연구원(KDI) 타당성조사 현지 실사: '13.8월
- 2015년 제4차 지방재정투자(행정자치부) 심사결과 조건부 승인: '15. 11월
- 기본 및 실시설계 용역 완료: '16. 4. 29.~'17. 5. 6.
- 소방 및 야외교통 체험관 조성사업 완료: '17. 6. 27.~'18. 8. 21.
- 4D 영상물 제작 및 콘텐츠 확충사업 완료: '18. 7. 19.~'19. 12. 26.
- 4D 가상체험관 시뮬레이터 보강사업 착수: 20. 5. 7.

□ 향후계획

- 4D 가상체험관 시뮬레이터 보강사업 준공: '20. 8. 4.

□ 사업효과

- 산재된 소방체험시설 통합구축으로 체험객의 접근 용이성 제고 및 서비스 개선
- 4D 체험관 리뉴얼을 통해 양질의 체험기회 제공으로 체험객의 만족도 향상 및 흥미유발 가능
- 장기간 사용으로 노후된 시뮬레이터 등 안전시설물 보강을 통한 안전사고 미연방지 및 체험관 운휴예방

□ 조감도(위치도)



□ 현장전경

