

관리번호	4-8	<b>각 종목 대회 규격에 맞는 스포츠타운 지역으로 조성</b>
------	-----	-------------------------------------

사업구분	신규	예산구분	예산	완료시기	2026년
공약구분	임기내	추진진도	정상추진	진도율	10%

**비전과 전략**

- 각 종목 대회 규격에 맞는 스포츠타운 지역을 조성하여 각종 대회와 전지훈련선수단 유치 등을 통하여 스포츠마케팅 효과증대 및 지역경제 활성화 제고

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 총사업비: 20,300백만원(국 10,000, 도 4,875, 시 5,425)
- 사업내용

사업명	위 치	사업비(백만원)	사업상세
청정고원 스포츠 센터 건립	문곡동 1 (고원체육관 후면 주차장)	12,500 (국 10,000, 시 2,500)	·연면적 3,000㎡ / 2층 ·1층. 탁구등 다목적경기장 및 사무실 등 ·2층. 배드민턴코트 9면 또는 다목적 경기장
고원구장 (축구장) 조성	소도동 10-126 외 2필지 (구 함태초등학교)	2,500 (도 1,625, 시 875)	· 면적 7,200㎡ · 축구장(1면)
고원2체육관 볼링경기장 증축 ※구 힐링스포츠센터	문곡동 10-3 (고원2체육관)	5,300 (도 3,250, 시 2,050)	· 증축면적 1,121㎡ · 볼링 기존8레인→16레인조성 · 8레인 및 대기공간 등 조성 ※조성볼링장 총면적 1,931.67㎡

**□ 공약달성 확인지표**

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	임기후
청정고원 스포츠센터 건립	100	%		20	60	100		
고원구장(축구장) 조성	100	%		20	50	70	100	
고원2체육관 볼링경기장 증축	100	%		10	60	100		

## □ 자원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	연도별 투자액 (단위: 백만 원)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6월	임기후
계	20,300	-	-	300	7,300	10,700	2,000	-
국비	10,000	-	-	-	3,600	6,400	-	-
도비	4,875	-	-	-	1,820	1,755	1,300	-
시비	5,425	-	-	300	1,880	2,545	700	-

## □ 추진상황

사업명	추진상황
청정고원 스포츠센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업부지 내 국유림 매입 방문 협의(2022. 5.)</li> <li>· 공유재산심의(2022.9.)</li> <li>· 강원도 지방재정투자심사 완료(2022. 10.) ⇒조건부승인(2단계심사)</li> <li>· 국유림 사업부지 관련 업무협의(2022. 10.)</li> <li>· 도시관리계획 변경용역 시행(2022. 12. ~ 23. 2.) ⇒ 도보게재 및 승인고시(2023. 2. 23.)</li> <li>· 건축기획 용역 추진(2023. 2. 27. ~ 6. 24.)</li> <li>- 공공건축 사업계획 사전검토(2023. 4. 25.)</li> <li>· 공공건축심의회 심의(2023. 5. 12.)</li> <li>· 기본 및 실시설계용역 설계공모(2023. 6. 9.)</li> <li>- 설계공모 심사(2023. 7. 7.)</li> <li>· 기본 및 실시설계용역 실시(2023. 8. 9.)</li> </ul>
고원구장(축구장) 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 철도보호지구 사업추진 관련 국가철도공단 방문협의(2022. 2.)</li> <li>· 사업부지 내 국유림 매입(대토)관련 국유림관리소 방문 협의(2022. 10.)</li> <li>· 중기지방재정계획 반영(2022. 12.)</li> <li>· 도시관리계획 결정(변경, 체육시설)(2023. 2.)</li> <li>· 현장여건 변동(사토문제 및 국유림 매입협의 지난)으로 사업부지 이전(2023. 8.) ※ 당초: 고원 2구장~고원 3구장 ⇒ 변경: (구) 함태초교</li> </ul>
고원2체육관 볼링경기장 증축	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 힐링스포츠센터(볼링경기장 16레인 조성) 사업계획(2022. 8.)</li> <li>· 중기지방재정계획 반영(2022. 12.)</li> <li>· 사업계획 변경: 볼링경기장 증축(2023. 3.) (규모: 8레인 및 대기공간 등 추가조성, 총 16레인)</li> <li>· 공유재산 관리계획안 승인(2023.6.)</li> <li>· 도 재정투자 심의회(2023. 8.) ⇒조건부승인</li> <li>· 설계비 3억원(시비) 제2회 추경예산 반영</li> <li>· 건축기획용역 실시 중(2023. 10.~2024. 1.)</li> </ul>

## 연도별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	재원별	임기내						임기후
		계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	
	계	300	-	300	-	-	-	-
청정고원 스포츠센터 건립	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
고원구장 (축구장) 조성	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-
고원2체육관 볼링경기장 증축	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	300	-	300	-	-	-	-

### 《 연도별 세부실천계획 》

#### ○ 청정고원 스포츠센터 건립

연 도 별		내 용
임 기 내	'22년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 사업부지 국유림 사용 방문협의(2022.5월)</li> <li>▷ 강원도 지방재정투자심사(2022.9월)</li> <li>▷ 도시관리계획 결정 변경 용역 시행(2022.12월)</li> </ul>
	'23년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 지적현황측량, 산지전용, 부지사용승락</li> <li>▷ 건축기획용역(~2023. 6.)</li> <li>▷ 실시설계용역(~2023. 7. ~ 12.)</li> <li>▷ 소규모 환경영향 및 재해영향 평가 용역(2023. 11. ~ 12)</li> </ul>
	'24년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 강원특별자치도 계약심사</li> <li>▷ 공사 계약 및 진행</li> </ul>
	'25년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 준공</li> </ul>

○ 고원구장(축구장) 조성

연 도 별		내 용
임 기 내	'22년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 철도보호지구 사업추진 관련 국가철도공단 방문 협의</li> <li>▷ 사업부지 내 국유림 매입(대토)관련 국유림관리소 방문 협의</li> <li>▷ 중기지방재정계획 반영</li> </ul>
	'23년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 도시관리계획 결정(변경, 체육시설) 용역</li> <li>▷ 지방재정투자심사(강원도 심사) 및 공유재산 심의</li> </ul>
	'24년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 체육진흥시설 지원(균특)사업 예산신청</li> <li>▷ 지방재정투자심사(강원도 심사) 및 공유재산 심의</li> <li>▷ 사업비 확보를 위한 유관기관(강원도 등) 방문 등 협의</li> </ul>
	'25년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 사업비 확보</li> <li>▷ 기본 및 실시설계용역</li> <li>▷ 시설공사 착공</li> </ul>
	'26년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 시설공사 준공</li> </ul>

○ 고원2체육관 볼링경기장 증축

연 도 별		내 용
임 기 내	'22년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 힐링스포츠 센터 조성 사업확정 (볼링경기장 16레인 조성)</li> </ul>
	'23년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 고원2체육관 증축계획 수립(2023. 3.) (볼링경기장 8레인 추가조성, 총16레인)</li> <li>▷ 사업비 확보 지속협의: 강원도</li> <li>▷ 도 재정투자심의회 재심사(2023. 8.): 조건부승인</li> <li>▷ 공유재산 관리계획안 승인(2023. 6.)</li> <li>▷ 건축기획용역(2023.10.~)</li> <li>▷ 실시설계용역(2024 상반기 중)</li> </ul>
	'24년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 공사추진(2024년 하반기)</li> </ul>
	'25년	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 공사완료</li> </ul>

□ 기대효과

- 구 함태초등학교 축구장 1면 조성 및 청정고원 스포츠센터 건립, 힐링 스포츠센터를 건립함으로써 명실상부한 종합경기장 부근에 태백 고지대 스포츠타운 조성
- 전국·도단위 대회 및 전지훈련단 유치로 지역경제 활성화

스포츠과	스포츠기획팀장 김옥영(3932)	담당자	박미영(2408)
스포츠과	스포츠레저팀장 심기원(3924)	담당자	홍령건(2493)
스포츠과	스포츠산업팀장 김승년(3957)	담당자	정보배(3998)