

관리 번호	4-9-2
----------	-------

태백 청년센터 구축

사업구분	신규	예산구분	도·시비	완료시기	2023년
공약구분	임기내	추진진도	이행 후계속 추진	진도를	100%

비전과 전략

- 청년 창업기반 조성 및 신규 일자리 창출, 청년 유출 방지 및 지역 정착 도모
- 청년을 위한 프로그램 운영을 통한 청년 역량 강화

□ 사업개요

- 사업위치: 장성동 210-32 일원
- 사업비: 1,430백만 원(도 1,000, 시 430)
- 사업기간: 2021년 ~ 2023년(3년) *공사기간: 2023. 3. 20. ~ 11. 14.
※ BF본인증에 따른 사업기간 연장 예정
- 사업내용: 태백 청년센터 구축
- 사무공간 8실, 공용공간 1실, 관리사무실 1실, 휴게테크 등 조성

□ 공약달성 확인지표

확인지표	목표	단위	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	임기후
태백 청년센터 구축	1	동	-	1	-	-	-	-

□ 재원조달 및 투자계획

구분	총 사업비	기투자	연도별 투자액 (단위: 백만 원)					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026.6월	
계	1,430	143	500	778	9	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,000	100	350	544	6	-	-	-
시비	430	43	150	234	3	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	재원별	임기내						임기후
		계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26.6월	
	계	1,430	80	1,341	9	-	-	-
태백 청년센터 구축	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	1,000	57	939	6	-	-	-
	시비	430	23	402	3	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

추진실적 및 추진계획

- 강원도 지역균형발전 시범사업 공모 선정: 2021. 4. 12.
- 공유재산심의회 심의·의결: 2021. 8. 17.
- 건축공사 기본 및 실시설계용역: 2021. 9. 29.
- 일상감사 및 계약심사 완료: 2022. 9. 1.
- 실시설계용역 준공: 2022. 10. 26.
- 공사준공: 2023. 11. 14.
- 태백 청년센터 준공식: 2023. 11. 24.
- 청년센터 개소 및 청년 지원 프로그램 운영 등: 2024. 3. ~
- BF 본인증 획득: 2024. 12. 한

《 연도별 세부실천계획 》

연도별	내용	
임기내	'22년	▶ 청년센터 실시설계용역 준공
	'23년	▶ 청년센터 착공 및 준공
	'24년	▶ 청년센터 개소 및 청년 지원 프로그램 운영 ▶ BF본인증 획득
	'25년	▶ 청년 지원 프로그램 운영
	'26.6월	▶ 청년 지원 프로그램 운영
임기 이후	▶ 청년 지원 프로그램 운영	

□ 기대효과

- 청년센터를 주축으로 다양한 청년지원 프로그램 제공
 - 미래 지역산업 성장 동력으로 활용
 - 청년 관외 유출 방지 및 지역 안정적 정착 도모

□ 그 밖에 참고사항



조감도



현장 사진

경제과 청년정책팀장 지연진(3968) 담당자 정의정(3781)